

**Ramo 17 Infraestructura**

**COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE  
ESPACIOS EDUCATIVOS**

**Informe de Evaluación de la Gestión a los  
Programas Presupuestarios del  
1 de Enero al 31 de Diciembre 2024**


## Nivel de cumplimiento de la Dependencia o Entidad

Con fundamento en lo establecido por los artículos 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 47, 55 segundo párrafo, 102, 107, 112 y 116 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 1, 3, 13, 31 fracción IV, 35 fracciones II y XXXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 12 fracciones I, VIII y XXV, 14 fracciones XIII, XIV y XX, 28 fracciones XIII, XIV y XVI, 30 fracciones I, III, IV, IX y XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; así como los numerales 3, cuarto párrafo, 9 y 18 del Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2024 del Gobierno del Estado de Puebla y el ACUERDO del Secretario de la Función Pública del Gobierno del Estado, por el que establece los Lineamientos para la Evaluación y Seguimiento de la Gestión a los Programas Presupuestarios de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal; se realizó la Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios del 1 de enero al 31 de diciembre del Ejercicio Fiscal 2024 de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, con el objetivo de determinar el logro de las metas respecto de los resultados esperados para los indicadores de nivel componente y actividades, para lo cual se consideró la información capturada en el Sistema Estatal de Evaluación, así como la evidencia remitida por:

### 024 COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

Con base en los parámetros establecidos en los lineamientos Décimo Tercero al Décimo Noveno del ACUERDO del Secretario de la Función Pública del Gobierno del Estado, por el que establece los Lineamientos para la Evaluación y Seguimiento de la Gestión a los Programas Presupuestarios de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, se determinó el siguiente nivel de cumplimiento global:

**90%**  
**Aceptable**

Elaboró:  



**Francisco Nahun Garcia Ramos**  
Enlace de la Dirección de Evaluación

Revisó:  


**María Esther Campos Platas**  
Directora de Evaluación

## Calificación por Programa Presupuestario

	<b>Total</b>	<b>Evaluados al 4to. Trimestre</b>
Programas Presupuestarios:	<b>2</b>	<b>2</b>
Indicadores:	<b>7</b>	<b>7</b>
Actividades:	<b>35</b>	<b>35</b>








### Programa Presupuestario(PP)

**Total:**  
**Evaluados al 4to. Trimestre**  
**Aceptable:**  
**Adecuado:**  
**Moderado:**  
**Insuficiente:**  
**Excedido:**  
**Porcentaje de cumplimiento:**  
**Porcentaje de cumplimiento del PP:**

Componentes	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		Componentes	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL SECTOR EDUCATIVO	
	Actividades	Evidencia		Actividades	Evidencia
30.00%	50.00%	20.00%	30.00%	50.00%	20.00%
<b>3</b>	<b>15</b>	<b>20.00%</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>20.00%</b>
<b>3</b>	<b>15</b>		<b>4</b>	<b>20</b>	
<b>3</b>	<b>15</b>		<b>3</b>	<b>15</b>	
<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1</b>	<b>5</b>	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30.00%	50.00%	20.00%	22.50%	37.50%	20.00%
<b>100.00%</b>			<b>80.00%</b>		

## Comportamiento de indicadores de nivel componente y actividades


En el Ejercicio Fiscal, se evaluaron 7 indicadores de nivel componente y 35 actividades.

Nivel de Cumplimiento		Semáforo	Indicadores Evaluados		Actividades Evaluadas	
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
Aceptable (90.00 % a 110.00 %)			2	28.57%	5	14.29%
Adecuado (80.00 % a 89.99 %)			0	0%	0	0%
Moderado (70.00 % a 79.99%)			0	0%	0	0%
Insuficiente (0 % a 69.99 %)			1	14.29%	5	14.29%
Excedido (110.01 %)			4	57.14%	25	71.43%
<b>TOTAL</b>			<b>7</b>		<b>35</b>	

## Presupuesto Devengado

No.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ANUAL AUTORIZADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	PRESUPUESTO DEVENGADO
		\$ 1,298,160,604.00	\$ 1,015,626,061.40	\$ 938,667,584.69	\$ 1,375,119,080.71	\$ 1,366,508,228.57
1	E078	\$ 60,162,969.00	\$ 42,823,331.34	\$ 25,899,584.26	\$ 77,086,716.08	\$ 77,030,107.10
2	K003	\$ 1,237,997,635.00	\$ 972,802,730.06	\$ 912,768,000.43	\$ 1,298,032,364.63	\$ 1,289,478,121.47

### Avance Presupuestal Cuarto Trimestre 2024



## Porcentaje de cumplimiento programático y presupuestal

Para cada Programa Presupuestario se identifica el siguiente porcentaje de cumplimiento en relación al porcentaje reportado del ejercicio presupuestal.


Programa Presupuestario	Porcentaje de cumplimiento de las metas	Porcentaje de presupuesto devengado
E078 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	100.00%	99.93%
K003 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL SECTOR EDUCATIVO	80.00%	99.34%

## Observaciones y recomendaciones

Observaciones	Recomendaciones
1 indicador de nivel componente presenta nivel de cumplimiento inferior a 70.00.	Analizar las causas del resultado obtenido e implementar las acciones internas necesarias para dar cumplimiento a las metas programadas, considerando, en su caso, realizar mejoras en el diseño y operación del Programa Presupuestario para el siguiente Ejercicio Fiscal.
5 actividades presentan nivel de cumplimiento inferior a 70.00.	Implementar las acciones internas necesarias para dar cumplimiento a las metas programadas para el siguiente Ejercicio Fiscal. Analizar el comportamiento a fin de detectar si es necesario mejorar el diseño y operación de los Programas Presupuestarios. De ser procedente, realizar las gestiones administrativas ante las instancias competentes.
4 indicador(es) de nivel componente presentan nivel de cumplimiento superior a 110.00. De conformidad con el lineamiento Décimo Cuarto de los Lineamientos para la Evaluación y Seguimiento de la Gestión a los Programas Presupuestarios de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, se realizó una excepción al criterio de penalización para 4 indicador(es) considerando la justificación señalada por la Unidad Responsable.	Analizar el comportamiento de la meta, a fin de identificar si el resultado excedido se debe a fallos de planeación que se puedan corregir o a condiciones externas ajenas al programa, implementando las acciones internas necesarias para realizar mejorar en el diseño y operación del Programa Presupuestario para el siguiente Ejercicio Fiscal. De ser procedente, realizar las gestiones administrativas ante las instancias competentes.
25 actividad(es) presentan nivel de cumplimiento superior a 110.00. De conformidad con el lineamiento Décimo Cuarto de los Lineamientos para la Evaluación y Seguimiento de la Gestión a los Programas Presupuestarios de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, se realizó una excepción al criterio de penalización para 25 actividades considerando la justificación señalada por la Unidad Responsable.	Analizar el comportamiento de las metas a fin de identificar si el resultado excedido se debe a condiciones externas ajenas al Programa, o bien, a fallos de programación que se puedan corregir; implementar las acciones internas necesarias para mejorar en el diseño y operación del Programa Presupuestario para el siguiente Ejercicio Fiscal. De ser procedente, realizar las gestiones administrativas ante las instancias competentes.

## Nivel de Cumplimiento de los Indicadores de nivel componente

**E078 100.00%**




No. UR	UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	No. Variable	Descripción Variable	COMPORTAMIENTO	PROGRAMADO					Meta Programada al corte		REALIZADO					Meta Realizada		CUMPLIMIENTO (%)	NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)		
								TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL	Valor Absoluto	%	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL	Valor Absoluto	%				
DA3G	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1. ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS EN EL ESTADO DE PUEBLA APROBADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA CONSTRUIDOS.	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS EN EL ESTADO DE PUEBLA APROBADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA CONSTRUIDOS.	PORCENTAJE	1	NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS EN EL ESTADO DE PUEBLA APROBADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA CONSTRUIDOS	REGULAR	0.00	2.00	0.00	1.00	3.00			0.00	0.00	0.00	3.00	3.00						
DA3G	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1. ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS EN EL ESTADO DE PUEBLA APROBADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA CONSTRUIDOS.	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS EN EL ESTADO DE PUEBLA APROBADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA CONSTRUIDOS.	PORCENTAJE	2	NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS PRIORIZADOS POR LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTUR A FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO PARA SER CONSTRUIDOS	REGULAR	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	100.00		0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	100.00		100.00	100.00		
DA3G	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2. ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS EN EL ESTADO DE PUEBLA APROBADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA REHABILITADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN.	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS EN EL ESTADO DE PUEBLA APROBADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA REHABILITADOS.	PORCENTAJE	1	NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS EN EL ESTADO DE PUEBLA APROBADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTUR A FISICA EDUCATIVA REHABILITADOS	REGULAR	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00			0.00	0.00	0.00	22.00	22.00						
DA3G	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2. ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS EN EL ESTADO DE PUEBLA APROBADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA REHABILITADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN.	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS EN EL ESTADO DE PUEBLA APROBADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA REHABILITADOS.	PORCENTAJE	2	NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS PRIORIZADOS POR LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTUR A FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO PARA SER REHABILITADOS	REGULAR	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	100.00		0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	1,100.00		1,100.00	100.00		



## Nivel de Cumplimiento de los Indicadores de nivel componente


**E078 100.00%**



No. UR	UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	No. Variable	Descripción Variable	COMPORTAMIENTO	PROGRAMADO					Meta Programada al corte		REALIZADO					Meta Realizada		CUMPLIMIENTO (%)	NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)		
								TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL	Valor Absoluto	%	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL	Valor Absoluto	%				
DA3G	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3. ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS EN EL ESTADO DE PUEBLA APROBADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA EQUIPADOS.	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS EN EL ESTADO DE PUEBLA APROBADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA EQUIPADOS.	PORCENTAJE	1	NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS EN EL ESTADO DE PUEBLA APROBADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA EQUIPADOS	REGULAR	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00			0.00	0.00	0.00	2.00	2.00						
DA3G	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3. ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS EN EL ESTADO DE PUEBLA APROBADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA EQUIPADOS.	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS EN EL ESTADO DE PUEBLA APROBADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA EQUIPADOS.	PORCENTAJE	2	NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS PRIORIZADOS POR LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO PARA SER EQUIPADOS	REGULAR	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	100.00		0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00			100.00

## Nivel de Cumplimiento de las actividades


**E078 100.00%**



No UR	UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	No Variable	Descripción Variable	COMPORTE	PROGRAMADO					Meta Programada al Corte		REALIZADO					Meta Realizada		CUMPLIMIENTO (%)	NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)	
								TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL	Valor Absoluto	%	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL	Valor Absoluto	%			
DA 3G	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1. ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS EN EL ESTADO DE PUEBLA APROBADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA CONSTRUIDOS.	1. SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS EN EL ESTADO DE PUEBLA.	SEGUIMIENTO	1	NÚMERO DE SEGUIMIENTOS DE SOLICITUDES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS EN EL ESTADO DE PUEBLA REALIZADOS.	NOMINAL	0.00	2.00	0.00	1.00	3.00	3.00		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00			233.33	100.00
DA 3G	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1. ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS EN EL ESTADO DE PUEBLA APROBADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA CONSTRUIDOS.	2. ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA.	PROYECTO	1	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA ELABORADOS.	NOMINAL	0.00	2.00	0.00	1.00	3.00	3.00		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00			233.33	100.00
DA 3G	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1. ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS EN EL ESTADO DE PUEBLA APROBADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA CONSTRUIDOS.	3. GESTIÓN PARA LA AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA.	GESTIÓN	1	NÚMERO DE GESTIONES PARA LA AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA REALIZADAS.	NOMINAL	0.00	2.00	0.00	1.00	3.00	3.00		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00			233.33	100.00
DA 3G	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1. ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS EN EL ESTADO DE PUEBLA APROBADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA CONSTRUIDOS.	4. CONTRATACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA.	CONTRATO	1	NÚMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA CONTRATADAS.	NOMINAL	0.00	2.00	0.00	1.00	3.00	3.00		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00			233.33	100.00
DA 3G	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1. ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS EN EL ESTADO DE PUEBLA APROBADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA CONSTRUIDOS.	5. SUPERVISIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA.	SUPERVISIÓN	1	NÚMERO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA SUPERVISADAS.	NOMINAL	0.00	2.00	0.00	1.00	3.00	3.00		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00			233.33	100.00

## Nivel de Cumplimiento de las actividades


E078 100.00%



No UR	UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	No Variable	Descripción Variable	COMPORTE	PROGRAMADO					Meta Programada al Corte		REALIZADO					Meta Realizada		CUMPLIMIENTO (%)	NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)	
								TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL	Valor Absoluto	%	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL	Valor Absoluto	%			
DA 3G	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2. ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS EN EL ESTADO DE PUEBLA APROBADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA REHABILITADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACION.	1. SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES PARA LA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACION.	SEGUIMIENTO	1	NÚMERO DE SEGUIMIENTOS DE SOLICITUDES PARA LA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS EN EL ESTADO DE PUEBLA REALIZADOS.	NOMINAL	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	2.00		0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	24.00			1,200.00	100.00
DA 3G	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2. ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS EN EL ESTADO DE PUEBLA APROBADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA REHABILITADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACION.	2. ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE REHABILITACIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACION.	PROYECTO	1	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE REHABILITACIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA ELABORADOS.	NOMINAL	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	2.00		0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	24.00			1,200.00	100.00
DA 3G	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2. ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS EN EL ESTADO DE PUEBLA APROBADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA REHABILITADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACION.	3. GESTIÓN PARA LA AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA OBRAS DE REHABILITACIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACION.	GESTIÓN	1	NÚMERO DE GESTIONES PARA LA AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA OBRAS DE REHABILITACIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA REALIZADAS.	NOMINAL	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	2.00		0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	24.00			1,200.00	100.00
DA 3G	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2. ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS EN EL ESTADO DE PUEBLA APROBADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA REHABILITADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACION.	4. CONTRATACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACION.	CONTRATO	1	NÚMERO DE OBRAS DE REHABILITACIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA CONTRATADAS.	NOMINAL	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	2.00		0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	24.00			1,200.00	100.00

## Nivel de Cumplimiento de las actividades


**E078 100.00%**



No UR	UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	No Variable	Descripción Variable	COMPORTE	PROGRAMADO					Meta Programada al Corte		REALIZADO					Meta Realizada		CUMPLIMIENTO (%)	NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)
								TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL	Valor Absoluto	%	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL	Valor Absoluto	%		
DA 3G	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2. ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO DE PUEBLA APROBADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA REHABILITADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACION.	5. SUPERVISIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACION.	SUPERVISIÓN	1	NÚMERO DE OBRAS DE REHABILITACIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA SUPERVISADAS.	NOMINAL	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	2.00		0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	24.00		1,200.00	100.00
DA 3G	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3. ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO DE PUEBLA APROBADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EQUIPADOS.	1. SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES PARA EQUIPAMIENTOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO DE PUEBLA.	SEGUIMIENTO	1	NÚMERO DE SEGUIMIENTOS DE SOLICITUDES PARA LA EQUIPAMIENTOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO DE PUEBLA REALIZADOS.	NOMINAL	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	2.00		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00		100.00	100.00
DA 3G	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3. ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO DE PUEBLA APROBADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EQUIPADOS.	2. ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA EQUIPAMIENTOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA.	PROYECTO	1	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA EQUIPAMIENTOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA ELABORADOS.	NOMINAL	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	2.00		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00		100.00	100.00
DA 3G	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3. ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO DE PUEBLA APROBADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EQUIPADOS.	3. GESTIÓN PARA LA AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA EQUIPAMIENTOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA.	GESTIÓN	1	NÚMERO DE GESTIONES PARA LA AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA EQUIPAMIENTOS DE ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA REALIZADAS.	NOMINAL	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	2.00		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00		100.00	100.00
DA 3G	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3. ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO DE PUEBLA APROBADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EQUIPADOS.	4. CONTRATACIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA.	CONTRATO	1	NÚMERO DE EQUIPAMIENTOS PARA ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA CONTRATADOS.	NOMINAL	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	2.00		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00		100.00	100.00

## Nivel de Cumplimiento de las actividades


**E078 100.00%**



No UR	UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	No Variable	Descripción Variable	COMPOR TAMIENTO	PROGRAMADO					Meta Programada al Corte		REALIZADO					Meta Realizada		CUM PLIMIENTO (%)	NIVE L DE CUM PLIMIENTO (%)
								TRIMES TRE 1	TRIMES TRE 2	TRIMES TRE 3	TRIMES TRE 4	TOTAL	Valor Absoluto	%	TRIMES TRE 1	TRIMES TRE 2	TRIMES TRE 3	TRIMES TRE 4	TOTAL	Valor Absoluto	%		
DA 3G	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3. ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS EN EL ESTADO DE PUEBLA APROBADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA EQUIPADOS.	5. SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE EQUIPAMIENTOS PARA ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA.	SUPERVISIÓN	1	NÚMERO DE ENTREGAS DE EQUIPAMIENTOS PARA ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA SUPERVISADAS.	NOMINAL	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	2.00		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00		100.00	100.00

## Nivel de Cumplimiento de los Indicadores de nivel componente


**K003 80.00%**



No. UR	UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	No. Variable	Descripción Variable	COMPORTAMIENTO	PROGRAMADO					Meta Programada al corte		REALIZADO					Meta Realizada		CUMPLIMIENTO (%)	NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)		
								TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL	Valor Absoluto	%	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL	Valor Absoluto	%				
DA3G	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1. ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN.	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS.	PORCENTAJE	1	NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS	REGULAR	0.00	53.00	0.00	120.00	173.00			0.00	0.00	0.00	205.00	205.00						
DA3G	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1. ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN.	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS.	PORCENTAJE	2	NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR PRIORIZADOS POR LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO	REGULAR	0.00	173.00	0.00	173.00	173.00	100.00		0.00	173.00	0.00	173.00	173.00	118.50	118.50	100.00			
DA3G	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2. ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR EQUIPADOS.	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR EQUIPADOS.	PORCENTAJE	1	NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR EQUIPADOS	REGULAR	0.00	5.00	0.00	5.00	10.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
DA3G	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2. ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR EQUIPADOS.	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR EQUIPADOS.	PORCENTAJE	2	NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR PRIORIZADOS POR LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO PARA SER EQUIPADOS	REGULAR	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	100.00		0.00	10.00	0.00	0.00	10.00			0.00	0.00		
DA3G	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3. ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN.	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS.	PORCENTAJE	1	NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS	REGULAR	0.00	2.00	0.00	1.00	3.00			0.00	0.00	0.00	6.00	6.00						

## Nivel de Cumplimiento de los Indicadores de nivel componente


**K003 80.00%**



No. UR	UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	No. Variable	Descripción Variable	COMPORTAMIENTO	PROGRAMADO					Meta Programada al corte		REALIZADO					Meta Realizada		CUMPLIMIENTO (%)	NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)			
								TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL	Valor Absoluto	%	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL	Valor Absoluto	%					
DA3G	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3. ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN.	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS.	PORCENTAJE	2	NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL SUPERIOR PRIORIZADOS POR LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO PARA SER CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS	REGULAR	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00			100.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00			200.00	200.00	100.00	
DA3G	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4. ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL SUPERIOR EQUIPADOS.	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL SUPERIOR EQUIPADOS.	PORCENTAJE	1	NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL SUPERIOR EQUIPADOS	REGULAR	0.00	2.00	0.00	1.00	3.00				0.00	0.00	0.00	17.00	17.00						
DA3G	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4. ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL SUPERIOR EQUIPADOS.	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL SUPERIOR EQUIPADOS.	PORCENTAJE	2	NÚMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL SUPERIOR PRIORIZADOS POR LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA A FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO PARA SER EQUIPADOS	REGULAR	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00			100.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00			566.67	566.67	100.00	

## Nivel de Cumplimiento de las actividades

**K003 80.00%**




No UR	UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	No Variable	Descripción Variable	COMPORTE	PROGRAMADO					Meta Programada al Corte		REALIZADO					Meta Realizada		CUMPLIMIENTO (%)	NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)
								TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL	Valor Absoluto	%	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL	Valor Absoluto	%		
DA 3G	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1. ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN.	1. SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN.	SEGUIMIENTO	1	NÚMERO DE SEGUIMIENTOS DE SOLICITUDES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR REALIZADOS.	NOMINAL	0.00	53.00	0.00	120.00	173.00	173.00		0.00	184.00	0.00	70.00	254.00	254.00		146.82	100.00
DA 3G	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1. ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN.	2. ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN.	PROYECTO	1	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR ELABORADOS.	NOMINAL	0.00	53.00	0.00	120.00	173.00	173.00		0.00	184.00	0.00	70.00	254.00	254.00		146.82	100.00
DA 3G	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1. ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN.	3. GESTIÓN PARA LA AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN.	GESTIÓN	1	NÚMERO DE GESTIONES PARA LA AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR REALIZADAS.	NOMINAL	0.00	53.00	0.00	120.00	173.00	173.00		0.00	184.00	0.00	70.00	254.00	254.00		146.82	100.00
DA 3G	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1. ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN.	4. CONTRATACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN.	CONTRATO	1	NÚMERO DE CONTRATACIONES Y/O REHABILITACIONES EN ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR CONTRATADAS.	NOMINAL	0.00	53.00	0.00	120.00	173.00	173.00		0.00	13.00	0.00	241.00	254.00	254.00		146.82	100.00



## Nivel de Cumplimiento de las actividades


**K003 80.00%**



No UR	UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	No Variable	Descripción Variable	COMPORTE	PROGRAMADO					Meta Programada al Corte		REALIZADO					Meta Realizada		CUMPLIMIENTO (%)	NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)
								TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL	Valor Absoluto	%	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL	Valor Absoluto	%		
DA 3G	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1. ESPACIOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN.	5. SUPERVISIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN.	SUPERVISIÓN	1	NÚMERO DE CONSTRUCCIONES Y/O REHABILITACIONES EN ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR SUPERVISADAS.	NOMINAL	0.00	53.00	0.00	120.00	173.00	173.00		0.00	13.00	0.00	241.00	254.00	254.00		146.82	100.00
DA 3G	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2. ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR EQUIPADOS.	1. SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE MOBILIARIO Y/O EQUIPO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR.	SEGUIMIENTO	1	NÚMERO DE SEGUIMIENTOS DE SOLICITUDES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE MOBILIARIO Y/O EQUIPO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR.	NOMINAL	0.00	5.00	0.00	5.00	10.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
DA 3G	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2. ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR EQUIPADOS.	2. ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA SUMINISTROS DE MOBILIARIO Y/O EQUIPO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR.	PROYECTO	1	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA SUMINISTROS DE MOBILIARIO Y/O EQUIPO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR ELABORADOS.	NOMINAL	0.00	5.00	0.00	5.00	10.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
DA 3G	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2. ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR EQUIPADOS.	3. GESTIÓN PARA LA AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA SUMINISTROS DE MOBILIARIO Y/O EQUIPO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR.	GESTIÓN	1	NÚMERO DE GESTIONES PARA LA AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA SUMINISTROS DE MOBILIARIO Y/O EQUIPO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR REALIZADAS.	NOMINAL	0.00	5.00	0.00	5.00	10.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00

## Nivel de Cumplimiento de las actividades


**K003 80.00%**



No UR	UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	No Variable	Descripción Variable	COMPORTE	PROGRAMADO					Meta Programada al Corte		REALIZADO					Meta Realizada		CUMPLIMIENTO (%)	NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)		
								TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL	Valor Absoluto	%	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL	Valor Absoluto	%				
DA 3G	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2. ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR EQUIPADOS.	4. CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS DE MOBILIARIO Y/O EQUIPO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR CONTRATADOS.	CONTRATO	1	NÚMERO DE SUMINISTROS DE MOBILIARIO Y/O EQUIPO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR CONTRATADOS.	NOMINAL	0.00	5.00	0.00	5.00	10.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DA 3G	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2. ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR EQUIPADOS.	5. SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE SUMINISTROS DE MOBILIARIO Y/O EQUIPO EN ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR.	SUPERVISIÓN	1	NÚMERO DE ENTREGAS DE MOBILIARIO Y/O EQUIPO EN ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR SUPERVISADAS.	NOMINAL	0.00	5.00	0.00	5.00	10.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DA 3G	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3. ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN.	1. SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL SUPERIOR EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN.	SEGUIMIENTO	1	NÚMERO DE SEGUIMIENTOS DE SOLICITUDES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL SUPERIOR REALIZADOS.	NOMINAL	0.00	2.00	0.00	1.00	3.00	3.00		0.00	4.00	0.00	9.00	13.00	13.00			433.33	100.00	
DA 3G	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3. ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN.	2. ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL SUPERIOR EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN.	PROYECTO	1	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL SUPERIOR ELABORADOS.	NOMINAL	0.00	2.00	0.00	1.00	3.00	3.00		0.00	11.00	0.00	2.00	13.00	13.00			433.33	100.00	
DA 3G	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3. ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN.	3. GESTIÓN PARA LA AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL SUPERIOR EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN.	GESTIÓN	1	NÚMERO DE GESTIONES PARA LA AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL SUPERIOR REALIZADAS.	NOMINAL	0.00	2.00	0.00	1.00	3.00	3.00		0.00	11.00	0.00	2.00	13.00	13.00			433.33	100.00	

## Nivel de Cumplimiento de las actividades


**K003 80.00%**



No UR	UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	No Variable	Descripción Variable	COMPORTE	PROGRAMADO					Meta Programada al Corte		REALIZADO					Meta Realizada		CUMPLIMIENTO (%)	NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)
								TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL	Valor Absoluto	%	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL	Valor Absoluto	%		
DA 3G	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3. ESPACIOS PÚBLICOS DE NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN.	4. CONTRATACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL SUPERIOR EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN.	CONTRATO	1	NÚMERO DE CONSTRUCCIONES Y/O REHABILITACIONES EN ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL SUPERIOR CONTRATADAS.	NOMINAL	0.00	2.00	0.00	1.00	3.00	3.00		0.00	1.00	0.00	12.00	13.00	13.00		433.33	100.00
DA 3G	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3. ESPACIOS PÚBLICOS DE NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN.	5. SUPERVISIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL SUPERIOR EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN.	SUPERVISIÓN	1	NÚMERO DE CONSTRUCCIONES Y/O REHABILITACIONES EN ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL SUPERIOR SUPERVISADAS.	NOMINAL	0.00	2.00	0.00	1.00	3.00	3.00		0.00	1.00	0.00	12.00	13.00	13.00		433.33	100.00
DA 3G	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4. ESPACIOS PÚBLICOS DE NIVEL SUPERIOR EQUIPADOS.	1. SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE MOBILIARIO Y/O EQUIPO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL SUPERIOR.	SEGUIMIENTO	1	NÚMERO DE SEGUIMIENTOS DE SOLICITUDES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE MOBILIARIO Y/O EQUIPO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL SUPERIOR.	NOMINAL	0.00	2.00	0.00	1.00	3.00	3.00		0.00	9.00	0.00	13.00	22.00	22.00		733.33	100.00
DA 3G	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4. ESPACIOS PÚBLICOS DE NIVEL SUPERIOR EQUIPADOS.	2. ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA SUMINISTROS DE MOBILIARIO Y/O EQUIPO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL SUPERIOR.	PROYECTO	1	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA SUMINISTROS DE MOBILIARIO Y/O EQUIPO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL SUPERIOR ELABORADOS.	NOMINAL	0.00	2.00	0.00	1.00	3.00	3.00		0.00	9.00	0.00	13.00	22.00	22.00		733.33	100.00
DA 3G	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4. ESPACIOS PÚBLICOS DE NIVEL SUPERIOR EQUIPADOS.	3. GESTIÓN PARA LA AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA SUMINISTROS DE MOBILIARIO Y/O EQUIPO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL SUPERIOR.	GESTIÓN	1	NÚMERO DE GESTIONES PARA LA AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA SUMINISTROS DE MOBILIARIO Y/O EQUIPO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL SUPERIOR REALIZADAS.	NOMINAL	0.00	2.00	0.00	1.00	3.00	3.00		0.00	9.00	0.00	13.00	22.00	22.00		733.33	100.00

## Nivel de Cumplimiento de las actividades

**K003 80.00%**



No UR	UNIDAD RESPONSABLE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	No Variable	Descripción Variable	COMPORTE	PROGRAMADO					Meta Programada al Corte		REALIZADO					Meta Realizada		CUMPLIMIENTO (%)	NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)
								TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL	Valor Absoluto	%	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL	Valor Absoluto	%		
DA 3G	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4. ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL SUPERIOR EQUIPADOS.	4. CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS DE MOBILIARIO Y/O EQUIPO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL SUPERIOR.	CONTRATO	1	NÚMERO DE SUMINISTROS DE MOBILIARIO Y/O EQUIPO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL SUPERIOR CONTRATADOS.	NOMINAL	0.00	2.00	0.00	1.00	3.00	3.00		0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	22.00		733.33	100.00
DA 3G	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4. ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL SUPERIOR EQUIPADOS.	5. SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE SUMINISTROS DE MOBILIARIO Y/O EQUIPO EN ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL SUPERIOR.	SUPERVISIÓN	1	NÚMERO DE ENTREGAS DE MOBILIARIO Y/O EQUIPO EN ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL SUPERIOR SUPERVISADAS.	NOMINAL	0.00	2.00	0.00	1.00	3.00	3.00		0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	17.00		566.67	100.00

## Justificación de Indicadores con Cumplimiento Menor a 70.00%

No	PP	Indicador	UR	Justificación	Justificación de la Dependencia/Entidad
1	K003	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR EQUIPADOS.	DA3G	Resultado Insuficiente	DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2024, SE LLEVARON A CABO 254 ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN EN PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR. POR LO QUE NO SE INCLUYERON ACCIONES DE MOBILIARIO. LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE SE DIO PRIORIDAD A LOS PROGRAMAS DE DIGNIFICACIÓN DE AULAS Y ABATIMIENTO DEL REZAGO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR, Y DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS DE PLAZA CÍVICAS Y CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES.

## Justificación de Indicadores con Cumplimiento Mayor a 110.00%

No	PP	Indicador	UR	Justificación	Justificación de la Dependencia/Entidad
1	E078	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS EN EL ESTADO DE PUEBLA APROBADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA REHABILITADOS.	DA3G	Resultado Excedido	DERIVADO DE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, SUSTITUCIÓN Y/O SUPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FAM, SE LLEVARON A CABO 24 ACCIONES DE REHABILITACIÓN, DE LAS CUALES HAN SIDO CONCLUIDAS 22. POR LO ANTERIOR, EL CUMPLIMIENTO DE LA META PRESENTA UN EXCEDENTE.
2	K003	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS.	DA3G	Resultado Excedido	DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2024, SE LLEVARON A CABO 254 ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN EN PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR. DE ESTAS 205 HAN SIDO CONCLUIDAS. EL CUMPLIMIENTO EXCEDENTE DERIVA DE LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PROGRAMAS DE DIGNIFICACIÓN DE AULAS Y ABATIMIENTO DEL REZAGO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR, Y DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS DE PLAZA CÍVICAS Y CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES.
3	K003	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDOS Y/O REHABILITADOS.	DA3G	Resultado Excedido	DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2024, SE LLEVARON A CABO 13 ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN EN PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR. DE ESTAS 6 HAN SIDO CONCLUIDAS. EL CUMPLIMIENTO EXCEDENTE DERIVA DE LAS GESTIONES REALIZADAS POR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN COORDINACIÓN CON EL COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, LO QUE PERMITIÓ LA AÑIGNACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA SEP.
4	K003	PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL SUPERIOR EQUIPADOS.	DA3G	Resultado Excedido	DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2024, SE LLEVARON A CABO 17 ACCIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y/O EQUIPO EN PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR. DE ESTAS 17 HAN SIDO ENTREGADAS. EL CUMPLIMIENTO EXCEDENTE DERIVA DE LAS GESTIONES REALIZADAS POR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN COORDINACIÓN CON EL COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, LO QUE PERMITIÓ LA AÑIGNACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA SEP.

Nota: La justificaciones mostradas, son transcripción de la captura hecha por las dependencias o entidades

## Justificación de Actividades con Cumplimiento Menor a 70.00%

No	PP	Actividad	UR	Justificación	Justificación de la Dependencia/Entidad
1	K003	SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE MOBILIARIO Y/O EQUIPO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR.	DA3G	Resultado Insuficiente	DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2024, SE LLEVARON A CABO 254 ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN EN PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR. POR LO QUE NO SE INCLUYERON ACCIONES DE MOBILIARIO. LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE SE DIO PRIORIDAD A LOS PROGRAMAS DE DIGNIFICACIÓN DE AULAS Y ABATIMIENTO DEL REZAGO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR, Y DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS DE PLAZA CÍVICAS Y CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES.
2	K003	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA SUMINISTROS DE MOBILIARIO Y/O EQUIPO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR.	DA3G	Resultado Insuficiente	DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2024, SE LLEVARON A CABO 254 ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN EN PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR. POR LO QUE NO SE INCLUYERON ACCIONES DE MOBILIARIO. LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE SE DIO PRIORIDAD A LOS PROGRAMAS DE DIGNIFICACIÓN DE AULAS Y ABATIMIENTO DEL REZAGO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR, Y DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS DE PLAZA CÍVICAS Y CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES.
3	K003	GESTIÓN PARA LA AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA SUMINISTROS DE MOBILIARIO Y/O EQUIPO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR.	DA3G	Resultado Insuficiente	DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2024, SE LLEVARON A CABO 254 ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN EN PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR. POR LO QUE NO SE INCLUYERON ACCIONES DE MOBILIARIO. LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE SE DIO PRIORIDAD A LOS PROGRAMAS DE DIGNIFICACIÓN DE AULAS Y ABATIMIENTO DEL REZAGO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR, Y DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS DE PLAZA CÍVICAS Y CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES.

4	K003	CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS DE MOBILIARIO Y/O EQUIPO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR.	DA3G	Resultado Insuficiente	DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2024, SE LLEVARON A CABO 254 ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN EN PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR. POR LO QUE NO SE INCLUYERON ACCIONES DE MOBILIARIO. LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE SE DIO PRIORIDAD A LOS PROGRAMAS DE DIGNIFICACIÓN DE AULAS Y ABATIMIENTO DEL REZAGO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR, Y DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS DE PLAZA CÍVICAS Y CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES.
5	K003	SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE SUMINISTROS DE MOBILIARIO Y/O EQUIPO EN ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR.	DA3G	Resultado Insuficiente	DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2024, SE LLEVARON A CABO 254 ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN EN PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR. POR LO QUE NO SE INCLUYERON ACCIONES DE MOBILIARIO. LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE SE DIO PRIORIDAD A LOS PROGRAMAS DE DIGNIFICACIÓN DE AULAS Y ABATIMIENTO DEL REZAGO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR, Y DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS DE PLAZA CÍVICAS Y CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES.



## Justificación de Actividades con Cumplimiento Mayor a 110.00%

No	PP	Actividad	UR	Justificación	Justificación de la Dependencia/Entidad
1	E078	SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS EN EL ESTADO DE PUEBLA.	DA3G	Resultado Excedido	EL CUMPLIMIENTO DE LA META PRESENTA UN EXCEDENTE, DERIVADO DE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, SUSTITUCIÓN Y/O SUPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FAM. POR ELLO, SE LLEVARON A CABO 7 ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN, DE LAS CUALES SE DIO SEGUIMIENTO A 7 SOLICITUDES DURANTE EL 2DO. SEMESTRE.
2	E078	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA.	DA3G	Resultado Excedido	EL CUMPLIMIENTO DE LA META PRESENTA UN EXCEDENTE, DERIVADO DE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, SUSTITUCIÓN Y/O SUPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FAM. POR ELLO, SE LLEVARON A CABO 7 ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN, DE LAS CUALES SE ELABORARON 7 PROYECTOS EJECUTIVOS DURANTE EL 2DO. SEMESTRE.
3	E078	GESTIÓN PARA LA AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA.	DA3G	Resultado Excedido	EL CUMPLIMIENTO DE LA META PRESENTA UN EXCEDENTE, DERIVADO DE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, SUSTITUCIÓN Y/O SUPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FAM. POR ELLO, SE LLEVARON A CABO 7 ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN, DE LAS CUALES SE LLEVARON A CABO 7 GESTIONES DURANTE EL 2DO. SEMESTRE.
4	E078	CONTRATACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA.	DA3G	Resultado Excedido	EL CUMPLIMIENTO DE LA META PRESENTA UN EXCEDENTE, DERIVADO DE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, SUSTITUCIÓN Y/O SUPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FAM. POR ELLO, SE LLEVARON A CABO 7 ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN, LAS CUALES FUERON CONTRATADAS DURANTE EL 2DO. SEMESTRE.

Nota: La justificaciones mostradas, son transcripción de la captura hecha por las dependencias o entidades

5	E078	SUPERVISIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA.	DA3G	Resultado Excedido	EL CUMPLIMIENTO DE LA META PRESENTA UN EXCEDENTE, DERIVADO DE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, SUSTITUCIÓN Y/O SUPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FAM. POR ELLO, SE LLEVARON A CABO 7 ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN, LAS CUALES FUERON SUPERVISADAS DURANTE EL 2DO. SEMESTRE.
6	E078	SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES PARA LA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN.	DA3G	Resultado Excedido	EL CUMPLIMIENTO DE LA META PRESENTA UN EXCEDENTE, DERIVADO DE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, SUSTITUCIÓN Y/O SUPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FAM. POR ELLO, SE LLEVARON A CABO 24 ACCIONES DE REHABILITACIÓN, DE LAS CUALES SE DIO SEGUIMIENTO A 24 SOLICITUDES DURANTE EL 2DO. SEMESTRE.
7	E078	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE REHABILITACIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN.	DA3G	Resultado Excedido	EL CUMPLIMIENTO DE LA META PRESENTA UN EXCEDENTE, DERIVADO DE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, SUSTITUCIÓN Y/O SUPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FAM. POR ELLO, SE LLEVARON A CABO 24 ACCIONES DE REHABILITACIÓN, DE LAS CUALES SE ELABORARON 24 PROYECTOS EJECUTIVOS DURANTE EL 2DO. SEMESTRE.
8	E078	GESTIÓN PARA LA AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA OBRAS DE REHABILITACIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN.	DA3G	Resultado Excedido	EL CUMPLIMIENTO DE LA META PRESENTA UN EXCEDENTE, DERIVADO DE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, SUSTITUCIÓN Y/O SUPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FAM. POR ELLO, SE LLEVARON A CABO 24 ACCIONES DE REHABILITACIÓN, DE LAS CUALES SE LLEVARON A CABO 24 GESTIONES DURANTE EL 2DO. SEMESTRE.
9	E078	CONTRATACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN.	DA3G	Resultado Excedido	EL CUMPLIMIENTO DE LA META PRESENTA UN EXCEDENTE, DERIVADO DE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, SUSTITUCIÓN Y/O SUPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FAM. POR ELLO, SE LLEVARON A CABO 24 ACCIONES DE REHABILITACIÓN, LAS CUALES FUERON CONTRATADAS DURANTE EL 2DO. SEMESTRE.
10	E078	SUPERVISIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN.	DA3G	Resultado Excedido	EL CUMPLIMIENTO DE LA META PRESENTA UN EXCEDENTE, DERIVADO DE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, SUSTITUCIÓN Y/O SUPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FAM. POR ELLO, SE LLEVARON A CABO 24 ACCIONES DE REHABILITACIÓN, LAS CUALES FUERON SUPERVISADAS DURANTE EL 2DO. SEMESTRE.

Nota: La justificaciones mostradas, son transcripción de la captura hecha por las dependencias o entidades

11	K003	SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN.	DA3G	Resultado Excedido	DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2024, SE LLEVARON A CABO 254 ACCIONES QUE CONFORMAN EL COMPONENTE 1. DE ESTAS SE DIO SEGUIMIENTO A 184 SOLICITUDES DURANTE EL 1ER. SEMESTRE Y 70 EN EL 2DO. EL CUMPLIMIENTO EXCEDENTE DERIVA DE LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PROGRAMAS DE DIGNIFICACIÓN DE AULAS Y ABATIMIENTO DEL REZAGO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR, Y DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS DE PLAZA CÍVICAS Y CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES.
12	K003	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN.	DA3G	Resultado Excedido	DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2024, SE LLEVARON A CABO 254 ACCIONES QUE CONFORMAN EL COMPONENTE 1. DE ESTAS SE ELABORARON 184 PROYECTOS EJECUTIVOS DURANTE EL 1ER. SEMESTRE Y 70 EN EL 2DO. EL CUMPLIMIENTO EXCEDENTE DERIVA DE LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PROGRAMAS DE DIGNIFICACIÓN DE AULAS Y ABATIMIENTO DEL REZAGO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR, Y DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS DE PLAZA CÍVICAS Y CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES.
13	K003	GESTIÓN PARA LA AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN.	DA3G	Resultado Excedido	DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2024, SE LLEVARON A CABO 254 ACCIONES QUE CONFORMAN EL COMPONENTE 1. DE ESTAS SE REALIZARON 184 GESTIONES PARA LA AUT. DE RECURSOS DURANTE EL 1ER. SEMESTRE Y 70 EN EL 2DO. EL CUMPLIMIENTO EXCEDENTE DERIVA DE LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PROGRAMAS DE DIGNIFICACIÓN DE AULAS Y ABATIMIENTO DEL REZAGO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR, Y DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS DE PLAZA CÍVICAS Y CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES.
14	K003	CONTRATACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN.	DA3G	Resultado Excedido	DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2024, SE LLEVARON A CABO 254 ACCIONES QUE CONFORMAN EL COMPONENTE 1. DE ESTAS SE CONTRATARON 13 DURANTE EL 1ER. SEMESTRE Y 241 EN EL 2DO. EL CUMPLIMIENTO EXCEDENTE DERIVA DE LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PROGRAMAS DE DIGNIFICACIÓN DE AULAS Y ABATIMIENTO DEL REZAGO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR, Y DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS DE PLAZA CÍVICAS Y CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES.
15	K003	SUPERVISIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN.	DA3G	Resultado Excedido	DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2024, SE LLEVARON A CABO 254 ACCIONES QUE CONFORMAN EL COMPONENTE 1. DE ESTAS SE SUPERVISARON INICIALMENTE 13 DURANTE EL 1ER. SEMESTRE Y LA TOTALIDAD EN EL 2DO. EL CUMPLIMIENTO EXCEDENTE DERIVA DE LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PROGRAMAS DE DIGNIFICACIÓN DE AULAS Y ABATIMIENTO DEL REZAGO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR, Y DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS DE PLAZA CÍVICAS Y CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES.

Nota: La justificaciones mostradas, son transcripción de la captura hecha por las dependencias o entidades

16	K003	SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL SUPERIOR EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN.	DA3G	Resultado Excedido	DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2024, SE LLEVARON A CABO 13 ACCIONES QUE CONFORMAN EL COMPONENTE 3. DE ESTAS SE DIO SEGUIMIENTO A 4 SOLICITUDES DURANTE EL 1ER. SEMESTRE Y 9 EN EL 2DO. EL CUMPLIMIENTO EXCEDENTE DERIVA DE LAS GESTIONES REALIZADAS POR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN COORDINACIÓN CON EL COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, LO QUE PERMITIÓ LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA SEP.
17	K003	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL SUPERIOR EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN.	DA3G	Resultado Excedido	DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2024, SE LLEVARON A CABO 13 ACCIONES QUE CONFORMAN EL COMPONENTE 3. DE ESTAS SE ELABORARON 11 PROYECTOS EJECUTIVOS DURANTE EL 1ER. SEMESTRE Y 2 EN EL 2DO. EL CUMPLIMIENTO EXCEDENTE DERIVA DE LAS GESTIONES REALIZADAS POR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN COORDINACIÓN CON EL COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, LO QUE PERMITIÓ LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA SEP.
18	K003	GESTIÓN PARA LA AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL SUPERIOR EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN.	DA3G	Resultado Excedido	DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2024, SE LLEVARON A CABO 13 ACCIONES QUE CONFORMAN EL COMPONENTE 3. DE ESTAS SE REALIZARON 11 GESTIONES PARA LA AUT. DE RECURSOS DURANTE EL 1ER. SEMESTRE Y 2 EN EL 2DO. EL CUMPLIMIENTO EXCEDENTE DERIVA DE LAS GESTIONES REALIZADAS POR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN COORDINACIÓN CON EL COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, LO QUE PERMITIÓ LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA SEP.
19	K003	CONTRATACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL SUPERIOR EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN.	DA3G	Resultado Excedido	DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2024, SE LLEVARON A CABO 13 ACCIONES QUE CONFORMAN EL COMPONENTE 3. DE ESTAS SE CONTRATÓ 1 DURANTE EL 1ER. SEMESTRE Y 12 EN EL 2DO. EL CUMPLIMIENTO EXCEDENTE DERIVA DE LAS GESTIONES REALIZADAS POR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN COORDINACIÓN CON EL COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, LO QUE PERMITIÓ LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA SEP.
20	K003	SUPERVISIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN EN ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL SUPERIOR EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN.	DA3G	Resultado Excedido	DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2024, SE LLEVARON A CABO 13 ACCIONES QUE CONFORMAN EL COMPONENTE 3. DE ESTAS SE SUPERVISÓ INICIALMENTE 1 DURANTE EL 1ER. SEMESTRE Y LA TOTALIDAD EN EL 2DO. EL CUMPLIMIENTO EXCEDENTE DERIVA DE LAS GESTIONES REALIZADAS POR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN COORDINACIÓN CON EL COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, LO QUE PERMITIÓ LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA SEP.

Nota: La justificaciones mostradas, son transcripción de la captura hecha por las dependencias o entidades

21	K003	SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE MOBILIARIO Y/O EQUIPO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL SUPERIOR.	DA3G	Resultado Excedido	DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2024, SE LLEVARON A CABO 22 ACCIONES QUE CONFORMAN EL COMPONENTE 4. DE ESTAS SE DIO SEGUIMIENTO A 9 SOLICITUDES DURANTE EL 1ER. SEMESTRE Y 13 EN EL 2DO. EL CUMPLIMIENTO EXCEDENTE DERIVA DE LAS GESTIONES REALIZADAS POR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN COORDINACIÓN CON EL COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, LO QUE PERMITIÓ LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA SEP.
22	K003	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA SUMINISTROS DE MOBILIARIO Y/O EQUIPO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL SUPERIOR.	DA3G	Resultado Excedido	DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2024, SE LLEVARON A CABO 22 ACCIONES QUE CONFORMAN EL COMPONENTE 4. DE ESTAS SE ELABORARON 9 PROYECTOS EJECUTIVOS DURANTE EL 1ER. SEMESTRE Y 13 EN EL 2DO. EL CUMPLIMIENTO EXCEDENTE DERIVA DE LAS GESTIONES REALIZADAS POR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN COORDINACIÓN CON EL COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, LO QUE PERMITIÓ LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA SEP.
23	K003	GESTIÓN PARA LA AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA SUMINISTROS DE MOBILIARIO Y/O EQUIPO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL SUPERIOR.	DA3G	Resultado Excedido	DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2024, SE LLEVARON A CABO 22 ACCIONES QUE CONFORMAN EL COMPONENTE 4. DE ESTAS SE REALIZARON 9 GESTIONES PARA LA AUT. DE RECURSOS DURANTE EL 1ER. SEMESTRE Y 13 EN EL 2DO. EL CUMPLIMIENTO EXCEDENTE DERIVA DE LAS GESTIONES REALIZADAS POR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN COORDINACIÓN CON EL COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, LO QUE PERMITIÓ LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA SEP.
24	K003	CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS DE MOBILIARIO Y/O EQUIPO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL SUPERIOR.	DA3G	Resultado Excedido	DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2024, SE LLEVARON A CABO 22 ACCIONES QUE CONFORMAN EL COMPONENTE 4. DE ESTAS SE CONTRATARON 22 DURANTE EL 2DO. SEMESTRE. EL CUMPLIMIENTO EXCEDENTE DERIVA DE LAS GESTIONES REALIZADAS POR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN COORDINACIÓN CON EL COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, LO QUE PERMITIÓ LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA SEP.
25	K003	SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE SUMINISTROS DE MOBILIARIO Y/O EQUIPO EN ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL SUPERIOR.	DA3G	Resultado Excedido	DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2024, SE LLEVARON A CABO 22 ACCIONES QUE CONFORMAN EL COMPONENTE 4. DE ESTAS SE SUPERVISARON 17 DURANTE EL 2DO. SEMESTRE (5 SUSPENDIDAS). EL CUMPLIMIENTO EXCEDENTE DERIVA DE LAS GESTIONES REALIZADAS POR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN COORDINACIÓN CON EL COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, LO QUE PERMITIÓ LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA SEP.

Nota: La justificaciones mostradas, son transcripción de la captura hecha por las dependencias o entidades